


INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: KANALIZACJA SANITARNA
- STRONA POŁUDNIOWA MIASTA DĘBICA

ADRES: GMINA MIASTA DĘBICA

INWESTOR: GMINA MIASTA DĘBICA

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Furmański



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- a) Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej.
- b) Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz ich zabezpieczenie.
- c) Wykonanie odwodnienia wykopów.
- d) Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi i jej zagęszczenie.
- e) Wykonanie płyt betonowych pod studnie kanalizacyjne ,
- f) Ułożenie rur w wykopach.
- g) Montaż studni kanalizacyjnych ,
- h) Montaż pompowni ścieków.
- i) Montaż rurociągów .
- j) Wykonanie prób ciśnieniowych .
- k) Wykonanie zasypu ochronnego z zagęszczeniem.
- l) Zasypanie wykopów.
- m) Odbudowa dróg.

2. Wykaz istniejącego uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem.

- Sieć kanalizacji sanitarnej, do której włączona będzie projektowana kanalizacja sanitarna.
- Sieć wodociągowa z przyłączami.
- Sieć napowietrzna NN.
- Sieć gazowa z przyłączami.
- Sieć telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- a) Wykonywanie i zabezpieczenie wykopów.
- b) Prace montażowe wykonywane w wykopie.
- c) Transport i montaż elementów betonowych studni.
- d) Transport i montaż włazów studziennych.
- e) Próby ciśnieniowe sieci.
- f) Prace w rejonie istniejących gazociągów.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny i pracy .

Podczas instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na:

- a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- c) konieczność bezpośredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- a) Przed przystąpieniem do prac wykonywanych sprzętem mechanicznym, należy sprawdzić sprawność sprzętu.
- b) Stosować odzież ochronną , szczególnie obuwie i rękawice ochronne.
- c) Podczas transportu elementów sieci oraz prac wykonywanych sprzętem mechanicznym stosować się do przepisów BHP.
- d) Roboty montażowe wykonywane w wykopach wykonywać po sprawdzeniu umocnienia wykopów.
- e) Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych – należy zadbać aby urządzenia były sprawne technicznie.
- f) W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.